

# REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD

## 1. Datos generales

|                         |                                           |                        |                  |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------|
| FECHA                   | Martes 08 de Septiembre de 2026           | REPORTE No. / CONTRATO | 04   250173-C103 |
| PROYECTO                | Los Ricos Sur                             | ESTADO                 | Jalisco          |
| CLIENTE                 | GoGold                                    | LUGAR                  | Cinco Minas      |
| EMPRESA (CC)            | EDD Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V. |                        |                  |
| EJECUTORA               | VIRGO Proyectos y Construcciones          |                        |                  |
| GERENTE DE CONSTRUCCIÓN | Ing. Pedro Martínez                       |                        |                  |

## 2. Personal de control de calidad

| Nombre                        | Puesto             |
|-------------------------------|--------------------|
| José Enrique Bautista Márquez | Control de Calidad |
| Rair Ríos Barrientos          | Control de Calidad |

|                            |                   |                                  |                  |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| Concluido                  | En proceso        | En proceso                       | En proceso       |
| Muestreo de corte en campo | Secado de muestra | Límites de consistencia (3 de 4) | Proctor (1 de 4) |

## 3. Descripción de actividades

El día de hoy se realizó un muestreo de corte en campo en conjunto con el área de control de calidad de VIRGO. La muestra obtenida se trasladó a laboratorio, donde continúa el proceso de secado; de manera paralela, se realizaron 3 de 4 pruebas de límites de consistencia (Atterberg) y 1 de 4 pruebas de Proctor, y el resto continuará en las próximas jornadas.

Coordenadas del punto de muestreo: E 2,327,982.208 m | N 609,987.664 m | Elev. 1,331.333 msnm (precisión  $\pm 0.006-0.007$  m).

### Estado de los ensayos de laboratorio

| Ensayo / Actividad                                   | Estado     |
|------------------------------------------------------|------------|
| Muestreo de corte en campo (con VIRGO)               | Concluido  |
| Secado de muestra                                    | En proceso |
| Límites de consistencia (Atterberg) — 3 de 4 pruebas | En proceso |
| Proctor — 1 de 4 pruebas                             | En proceso |

Los ensayos en proceso se documentarán en reportes de seguimiento.

## 4. Registro fotográfico



1. Muestreo de corte en campo, en conjunto con VIRGO.



2. Recepción y pesaje de la muestra en laboratorio.



3. Ensayo de límites de consistencia (Atterberg).



4. Ensayo Proctor — compactación de la muestra.



5. Ensayo Proctor — vista del molde.

### LOS RICOS SUR — CONTROL DE CALIDAD

MUESTREO DE CORTE CONCLUIDO · SECADO, LÍMITES (3/4) Y PROCTOR (1/4) EN PROCESO

**EDD Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V.**

Control de Calidad

**M3 Mexicana S. de R.L. de C.V.**

Supervisión