

# REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD

## 1. Datos generales

|                         |                                                                                                                             |                        |                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| FECHA                   | Sábado 12 de Septiembre de 2026                                                                                             | REPORTE No. / CONTRATO | 08   250173-C103 |
| PROYECTO                | Los Ricos Sur                                                                                                               | ESTADO                 | Jalisco          |
| CLIENTE                 | GoGold                                                                                                                      | LUGAR                  | Cinco Minas      |
| EMPRESA (CC)            | EDD Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V.                                                                                   |                        |                  |
| EJECUTORA               | VIRGO Proyectos y Construcciones                                                                                            |                        |                  |
| GERENTE DE CONSTRUCCIÓN | Ing. Pedro Martínez                                                                                                         |                        |                  |
| ACTIVIDAD               | Control de calidad — capa de prueba con tractor D8, escalones de liga, homogeneización de material y conformación de Capa 3 |                        |                  |

## 2. Personal de control de calidad

| Nombre                        | Puesto             |
|-------------------------------|--------------------|
| José Enrique Bautista Márquez | Control de Calidad |
| Rair Ríos Barrientos          | Control de Calidad |

|                                                 |                                                          |                             |                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Concluido</b><br>Capa de prueba (tractor D8) | <b>En proceso</b><br>Escalones de liga y homogeneización | <b>Conformada</b><br>Capa 3 | <b>En proceso</b><br>Conciliación con topografía |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|

## 3. Descripción de actividades

La jornada de hoy dio continuidad al programa de capas de prueba, replicando el procedimiento del día anterior pero con un tractor sobre orugas Caterpillar D8. De manera paralela, se dio inicio a los escalones de liga para el anclaje entre capas y a la homogeneización del material.

La Capa 3 quedó únicamente conformada, a la espera de continuar con el proceso de compactación en la siguiente jornada. Asimismo, se está llevando a cabo la conciliación de los datos de campo con topografía y el control de espesores de capa para validar los avances registrados.

### Estado de actividades

| Actividad                            | Estado     |
|--------------------------------------|------------|
| Capa de prueba (tractor D8)          | Concluido  |
| Escalones de liga                    | En proceso |
| Homogeneización de material          | En proceso |
| Capa 3 — conformación                | Conformada |
| Conciliación de datos con topografía | En proceso |
| Control de espesores de capa         | En proceso |

La conciliación de datos con topografía se documenta en el archivo de campo correspondiente.

## 4. Registro fotográfico



1. Vista general de la capa de prueba con tractor D8; equipo de topografía en el área.



2. Conciliación de datos con topografía en el tramo de prueba.



3. Descarga de material para los escalones de liga.



4. Homogeneización del material con tractor D8.



5. Capa 3 conformada con tractor D8.

### LOS RICOS SUR — CONTROL DE CALIDAD

CAPA DE PRUEBA (D8) CONCLUIDA · ESCALONES DE LIGA, HOMOGENEIZACIÓN Y CONTROL DE ESPESORES EN PROCESO · CAPA 3 CONFORMADA

EDD Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V.

Control de Calidad

M3 Mexicana S. de R.L. de C.V.

Supervisión