

REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD

1. Datos generales

FECHA	Domingo 13 de Septiembre de 2026	REPORTE No. / CONTRATO	09 250173-C103
PROYECTO	Los Ricos Sur	ESTADO	Jalisco
CLIENTE	GoGold	LUGAR	Cinco Minas
EMPRESA (CC)	EDD Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V.		
EJECUTORA	VIRGO Proyectos y Construcciones		
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN	Ing. Pedro Martínez		
ACTIVIDAD	Control de calidad — suministro, conformación y densificación de material; verificación y liberación de capas 3 a 7		

2. Personal de control de calidad

Nombre	Puesto
José Enrique Bautista Márquez	Control de Calidad
Rair Ríos Barrientos	Control de Calidad

Concluido	Concluido	Liberadas	Concluido
Conformación y bandeo (tractor D5)	Densificación (pata de cabra)	Capas 3 a 7	Verificación de calidad y topografía

3. Descripción de actividades

Durante la jornada se realizó el suministro de material de naturaleza rocosa para la conformación de las capas de relleno de la plataforma. El material fue extendido y conformado con un tractor sobre orugas Caterpillar D5, efectuando posteriormente el bandeo necesario para lograr su distribución uniforme y acomodo inicial.

Como parte del proceso de densificación, se realizaron pasadas complementarias con vibrocompactador tipo pata de cabra, manteniendo control sobre el espesor, la homogeneidad y las condiciones superficiales de cada capa. Una vez concluidos los trabajos y efectuadas las verificaciones de calidad y topografía, se determinó que las capas 3, 4, 5, 6 y 7 cumplen con los criterios establecidos para el tramo ejecutado, quedando formalmente liberadas para continuar con la siguiente etapa del relleno.

Estado de actividades

Actividad	Estado
Suministro y conformación de material (tractor D5)	Concluido
Bandeo — distribución uniforme	Concluido
Densificación (vibrocompactador pata de cabra)	Concluido
Verificación de calidad y topografía	Concluido
Capas 3, 4, 5, 6 y 7 — liberación	Liberadas

El registro de verificación de calidad y topografía se documenta en el archivo de campo correspondiente.

4. Registro fotográfico



1. Suministro de material de naturaleza rocosa para conformación de capas.



2. Extendido y conformación de material con tractor D5.



3. Bando y acomodo del material en capa.



4. Verificación de calidad y topografía en el tramo ejecutado.



5. Control topográfico de las capas liberadas.

LOS RICOS SUR — CONTROL DE CALIDAD

SUMINISTRO, CONFORMACIÓN Y DENSIFICACIÓN CONCLUIDOS · CAPAS 3 A 7 LIBERADAS TRAS VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y TOPOGRAFÍA

EDD Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V.

Control de Calidad

M3 Mexicana S. de R.L. de C.V.

Supervisión