

REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD

1. Datos generales

FECHA	Lunes 14 de Septiembre de 2026	REPORTE No. / CONTRATO	10 250173-C103
PROYECTO	Los Ricos Sur	ESTADO	Jalisco
CLIENTE	GoGold	LUGAR	Cinco Minas
EMPRESA (CC)	EDD Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V.		
EJECUTORA	VIRGO Proyectos y Construcciones		
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN	Ing. Pedro Martínez		
ACTIVIDAD	Control de calidad — suministro, bandeo y compactación de material; prueba de densidad (cono de arena) y liberación de capas 8, 9 y 10		

2. Personal de control de calidad

Nombre	Puesto
José Enrique Bautista Márquez	Control de Calidad
Rair Ríos Barrientos	Control de Calidad

Concluido Suministro y bandeo (tractor D8)	Concluido Compactación (pata de cabra)	Concluido Densidad de campo (cono de arena)	Liberadas Capas 8, 9 y 10
--	--	---	-------------------------------------

3. Descripción de actividades

Durante la jornada se realizó el suministro de material para continuar con la conformación de las capas de relleno de la plataforma. Los trabajos comprendieron el tendido, distribución y bandeo mediante un tractor sobre orugas D8, seguidos de la compactación con vibrocompactador tipo pata de cabra.

Se efectuaron pruebas de densidad en campo mediante el método del cono de arena para evaluar el grado de compactación del material colocado. Con base en los resultados obtenidos, se liberaron las capas 8, 9 y 10 para dar continuidad a los trabajos de relleno.

Estado de actividades

Actividad	Estado
Suministro, tendido y bandeo (tractor D8)	Concluido
Compactación (vibrocompactador pata de cabra)	Concluido
Prueba de densidad de campo (cono de arena)	Concluido
Capas 8, 9 y 10 — liberación	Liberadas

El registro de las pruebas de densidad de campo se documenta en el archivo de campo correspondiente.

4. Registro fotográfico



1. Tendido y bandeo de material con tractor D8.



2. Distribución y acomodo de material con tractor D8.



3. Compactación con vibrocompactador tipo pata de cabra.



4. Prueba de densidad de campo — método del cono de arena.



5. Prueba de densidad de campo — detalle del cono de arena.

LOS RICOS SUR — CONTROL DE CALIDAD

SUMINISTRO, BANDEO Y COMPACTACIÓN CONCLUIDOS · CAPAS 8, 9 Y 10 LIBERADAS TRAS PRUEBA DE DENSIDAD (CONO DE ARENA)

EDD Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V.

Control de Calidad

M3 Mexicana S. de R.L. de C.V.

Supervisión